

和田西域春乳业有限公司新建日产 100 吨乳品加工生产线 建设项目竣工环境保护验收意见

2021 年 8 月 19 日，和田西域春乳业有限公司根据和田西域春乳业有限公司新建日产 100 吨乳品加工生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》召开竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位（和田西域春乳业有限公司）、验收报告编制单位（新疆坤诚检测技术有限公司）和三名环保行业技术专家组成（验收组名单附后）。验收组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

乳品加工厂位于和田地区洛浦县北京工业园区北园区，地理坐标为 E80°14'55"，N37°2'15"，厂区西侧、北侧为工业园区其他食品加工厂，其余各侧均为园区道路。

乳品加工厂建成日产 100 吨乳品加工生产线建设项目，包括鲜奶生产线 7 条、酸奶生产线 3 条。建设综合生产车间、综合库房、冷藏及配电室、办公室、厂区道路等附属设施。

（二）建设过程及环保审批情况

2017 年 12 月，河南源通工程有限公司编写完成《和田西域春乳业有限公司新建日产 100 吨乳品加工生产线建设项目环境影响报告表》；2018 年 1 月 10 日，和田地区环境保护局以和田地环建函〔2018〕5 号文件作出本项目环评批复。本项目于 2017 年 12 月开工建设，2018 年 10 月建成投入使用。

（三）投资情况

本项目实际总投资约 20000 万元，实际环保投资约 80 万元，占比 0.4%。

（四）验收范围

由于本项目环评设计的奶牛养殖基地设计生产规模较小，远不能满足生产需求，本项目环评批复后未建设奶牛养殖基地。环评设计建设 2 台 2t/h 的燃气锅炉（一用一备）用于供暖，实际未建设，采用中央空调供暖。实际另建设一台 6t/h 燃气供热锅炉用于生产供热，此锅炉在环评中未涉及，后续针对该锅炉补充相关手续。

故本次验收范围为乳品加工厂，不包括生产用一台 6t/h 燃气供热锅炉，不涉及奶牛养殖基地及配套 2 万亩饲料基地。

二、工程变动情况

环评报告表中设计配套的奶牛养殖基地未建设，建设内容减少，

污染物排放进而减少，故该项变动不属于重大变动。乳品加工厂实际建设情况与环评要求基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

主要为生产废水及生活污水。

乳品加工厂生产废水主要为设备清洗水废水，生产废水和生活污水一起排入污水处理设施，废水经污水处理设施预处理后，排入市政污水管网，最终进入园区污水处理厂。

（二）废气

主要为乳品加工厂发酵废气、食堂油烟。

发酵废气排放主要是一个周期酸奶生产完成后生产设备进行清洗时无组织挥发的，排放量极少；乳品加工厂食堂安装有油烟净化装置，净化后油烟由排烟风机引至排气筒排放，排气筒高度 5m。

（三）噪声

主要为生产过程中设备运行产生的机械噪声，如均质机、自动灌装机、水处理设备、杀菌设备等。

选用先进的低噪声设备，设置减振基础，高噪声设备安置在操作间内，经建筑物墙体隔声、距离衰减，有效降低厂界噪声排放，对周围环境无明显影响。

（四）固体废物

乳品加工厂固废主要为净乳工序产生的废渣、检验后产生的不合格产品、一般废包装材料、污水处理设施产生的污泥及生活垃圾等。

乳品加工厂检验后产生的不合格产品外售给当地的养殖企；废包装材料收集后出售给相关企业综合利用；在净乳工序产生的废渣、生活垃圾、污水处理设施产生的污泥，集中收集后由环卫处统一进行处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

验收监测期间，油烟监测结果满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中“小型”标准要求；乳品加工厂无组织废气各监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准限值要求。

（二）厂界噪声

验收监测期间，各监测点昼间、夜间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类声功能区标准限值要求。

五、验收结论

本项目基本落实了环评和批复要求，监测结果表明废气、厂界噪

声能够达标排放，废水、固体废物得到合理处置，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目符合竣工环境保护验收条件。同意通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

- 1) 加强日常环境管理工作，确保各项环保工作落实到位。
- 2) 做好环保设备、设施的维修保养工作，确保各项污染物长期稳定达标排放。
- 3) 本项目废水主要设备清洗废水，设备清洗工作根据生产要求具体实施，验收监测期间，未开展设备清洗工作，不具备采样条件，后续满足采样条件再次补测。
- 4) 企业需自行完善生产用 6t/h 燃气供热锅炉相关环保手续，并单独验收，不在本次验收范围内。
- 5) 尽快编制突发环境事故应急预案，并按照规定完成备案。

验收组长：

验收组成员：刘宁 郭磊 朱江 刘峰

和田西域春乳业有限公司

2021年8月29日

和田西域春乳业有限公司新建日产 100 吨乳品加工生产线建设项目验收组签到表

年 月 日

验收组	姓名	单位	职务/职称	身份证号码	签名
组长	刘宁	乌市环境监测中心站	工程师	50103197708032815	刘宁
	肖亮	乌鲁木齐市环境监察中队	工程师	3412419801104215	肖亮
	宋	乌市生态环境局执法大队	副高	650104197907250715	宋
	刘涛	新疆坤成检测技术有限公司	工程师	65232019900014018	刘涛
成员					